

福建省水利水电工程移民发展中心文件

闽移发〔2024〕23号

签发人：许瑞鹏

福建省水利水电工程移民发展中心关于 永春县马跳水库工程下闸蓄水阶段 移民安置验收情况的报告

省水利厅：

根据《水利厅项目审查任务书》（移民 2024-安置验收-03）要求，我中心按规定组织开展了福建省永春县马跳水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收工作，形成了《永春县马跳水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收报告》，现予以报送。

福建省水利水电工程移民发展中心

2024年10月31日



永春县马跳水库工程下闸蓄水阶段 移民安置验收报告

根据省水利厅《项目审查任务书》(移民 2024-安置验收-03)要求,2024年10月15日至16日,省水利水电工程移民发展中心按规定组织有关单位代表及专家实地察看了永春县马跳水库库区及移民安置区,审阅了验收资料,并按规定成立了永春县马跳水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收(终验)委员会(下称验委会),具体开展移民安置验收工作。验委会成员观看了移民安置实施情况声像资料,分别听取了泉州市水利局关于本阶段移民安置初验情况报告及存在问题整改报告、永春县人民政府关于移民安置实施工作报告、项目法人关于移民安置管理报告、综合设计单位关于移民安置规划设计工作报告、监督评估单位关于移民安置监督评估工作报告,以及各验收工作小组关于分组验收情况,对本阶段各验收事项进行了认真讨论,形成如下意见:

一、工程建设及征地移民概况

(一) 工程概况

永春县马跳水库地处永春县蓬壶镇、锦斗镇、呈祥乡三个乡镇交界处,坝址位于永春县锦斗溪与呈祥溪交汇处,是一座以供水为主、兼顾灌溉的中型水库,水库正常蓄水位 483.0m,总库容 1010 万 m^3 ,工程初设批复概算总投资为 65155 万元。

(二) 征地移民概况

本工程建设征地涉及永春县锦斗镇锦溪村、卓湖村,呈祥乡

东溪村，蓬壶镇军兜村，共计 3 个乡镇 4 个行政村 13 个村民小组。移民搬迁安置人口 40 户 148 人，其中锦斗镇路行安置点集中安置 39 户 144 人、自主搬迁安置 1 户 4 人。

根据审定的《福建省永春县马跳水库建设征地移民安置规划调整报告》（下称《规划调整报告》），工程建设征地影响涉及主要实物有：永久征收土地总面积 836.29 亩，其中耕地 188.91 亩（不涉及基本农田）、园地 11.94 亩、林地 464.80 亩、工矿仓储用地 5.86 亩、住宅用地 20.18 亩、交通运输用地 72.41 亩、水域及水利设施用地 62.08 亩、其他土地 10.11 亩；工程施工临时征用土地总面积 98.27 亩，其中耕地 41.45 亩、园地 28.06 亩、林地 12.13 亩、交通运输用地 1.54 亩、水域及水利设施用地 1.76 亩、其他土地 13.33 亩。影响搬迁人口 40 户 148 人，房屋面积 11855.39m²；影响渠道 0.55km、挡墙 31337.14 m³；影响民间信仰设施 3 座（其中灵应官 1 座、祖厝 1 座、土地庙 1 座）、影响 2 家乡村企业；影响坟墓 252 穴。影响的专业项目包括泉南高速公路部分桥墩（台）边坡及部分高填路基、X315 线长 1.12km、X343 线长 0.76km；汽车便道 0.55km，机耕路 0.94km；影响 10kV 电力线路 3.18km、0.4kV 电力线路 0.6km，变压器 2 台；影响通信工程（电信、移动、联通）光缆 37.31 芯 km、通信电缆 4.12km，光节点和分配箱各 1 个；淹没影响小型水电站 6 座（锦山、柴桥头、马跳一级、马跳二级、美山一级、美山二级）。

（三）移民安置实施管理

马跳水库工程移民安置工作实行“政府领导、分级负责、县

为基础、项目法人参与”的管理体制。

项目法人单位：福建省马跳水库开发有限公司

移民安置责任主体：永春县人民政府

移民安置实施单位：永春县马跳水库水利枢纽工程建设指挥部

可研阶段移民安置规划设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

移民安置综合设计单位：福建省水利水电勘测设计研究院有限公司

移民安置监督评估单位：长江工程监理咨询有限公司（湖北）

（四）移民安置实施过程

2018年1月，永春县马跳水库项目可研获省发改委批准。2018年12月，永春县人民政府发布了《关于印发永春县马跳水库工程与供水工程建设项目土地及房屋征收安置补偿实施方案的通知》。2019年3月，永春县人民政府成立了永春县马跳水库水利枢纽工程建设指挥部，全面负责马跳水库建设征地补偿及移民安置工作，自此征地补偿及移民搬迁安置工作全面实施，先后完成了移民搬迁补偿安置协议的签订、移民安置点基础设施建设、专业项目的复建与补偿、库区库底清理等工作。至验收前，本阶段验收所涉及的各项基本完成。

二、验收范围、内容、依据、组织和方法

（一）验收范围

下闸蓄水阶段验收范围为马跳水库工程建设征地范围，包括水库淹没影响区和枢纽工程建设区。

(二) 验收内容

主要是全面检查移民搬迁安置、专业设施处理、水库库底清理、移民资金管理与使用、移民档案管理等情况。

(三) 验收依据

1. 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》;
2. 《水利部关于印发大中型水利水电工程移民安置验收管理办法的通知》(水移民〔2022〕414号);
3. 《水利水电工程水库库底清理设计规范》(SL644-2014);
4. 《水利水电工程移民安置验收规程》(SL682-2014);
5. 《国家档案局水利部国家能源局关于印发〈水利水电工程移民档案管理办法〉的通知》(档发〔2012〕5号);
6. 《永春县马跳水库工程可行性研究报告阶段建设征地移民安置规划报告》(下称《可研报告》);
7. 《福建省永春县马跳水库建设征地移民安置规划调整报告》;
8. 《福建省永春县马跳水库工程库底清理设计报告》;
9. 其他有关验收依据。

(四) 验收组织与方法

成立永春县马跳水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收委员会, 验委会成员为:

主任委员: 福建省移民发展中心

副主任委员: 泉州市水利局、永春县人民政府

委员单位: 泉州市移民发展中心, 永春县水利局、移民发展

中心、发改局、民政局、财政局、住建局、自然资源局、林业局、农业农村局、人社局、交通运输局、生态环境局、旅游事业发展中心、档案馆、疾病预防控制中心、蓬壶镇人民政府、锦斗镇人民政府、呈祥乡人民政府，马跳水库水利枢纽工程建设指挥部、福建省马跳水库开发有限公司、福建省水利水电勘测设计研究院有限公司、长江工程监理咨询有限公司（湖北）及专家。

验收工作采取察看现场、入户调查、观看声像资料、抽查审阅有关验收档案资料和听取汇报的形式，重点对初验成果进行核实。

三、下闸蓄水阶段移民安置实施情况

（一）农村移民安置

1. 生产安置

根据《规划调整报告》，本工程建设征地影响生产安置移民 346 人，采取自谋职业方式进行安置，安置措施已落实到位，移民补偿补助资金已兑付到位。

2. 搬迁安置

根据《规划调整报告》，本工程搬迁安置移民 40 户 148 人，其中：锦斗镇路行安置点集中安置 39 户 144 人（38 户移民在安置点完成建房并搬迁入住，另 1 户在库外有住房尚未在安置点建房），移民集中安置点基础设施配套完善，教育、医疗卫生等公共服务设施可满足移民需要；自主搬迁安置 1 户 4 人，已安置到位。

3. 其他农村项目实施情况

完成 2 家乡村企业的补偿；完成灵应宫重建和土地庙补偿，

祖厝目前正在库外实施复建工作；完成挡墙、渠道等农村小型专项设施的补偿；完成坟墓的迁葬，统一迁入锦福园骨灰堂。

(二) 专业项目处理

1. 交通设施

(1) 高速公路防护。包括抗滑桩、片块石码砌、下砌块石挡墙、填石、水土保持毯、防割网、K88+035-K88+132 段自然斜坡、预应力锚索挡墙、排水管、南山大桥 I、II 左桥右桥桥梁病害处理等，工程已完工。

(2) 公路工程。复建的 X315 新线路面宽度 8.5m，水泥混凝土路面结构，里程为 2.851km；复建的 X343 线路面宽度 7.5m，沥青混凝土路面结构，里程为 0.761km，公路复建工程均已完成并通车。

(3) 机耕路。复建的机耕路路基宽 3.5m，路面宽 2.5m，泥结石路面，长度合计 1.27km，其中县道 X343 至东溪村机耕路复建长度 0.36km、县道 X315 至锦溪村机耕路复建长度 0.81km、锦溪村到卓湖村机耕路复建长度 0.10km，机耕路复建均已完成。

2. 水利设施

锦山、柴桥头 2 座水电站已完成补偿并拆除；马跳一级等其余 4 座水电站应按《可研报告》完成发电量损失的补偿工作，不影响本次下闸蓄水。

3. 输变电设施

本工程建设征地影响 10kV 架空线路长度 3.18km、0.4kV 架空线路长 0.6km，变压器 2 台。复建 10kV 电力线路长 5.2km、0.4kV

电力线路长 0.5km 和迁建变压器 2 台，已全部完成。

4. 通信设施

受建设征地影响的各类电信光缆总里程 36.22km，完成通信设施复建 42.78km 并投入使用；军用光缆复建 2.20km，已完成。

5. 广播电视线路设施

受建设征地影响的广播电视工程光、电缆 5.11km；迁改 8.42km，已完成。

(三) 水库库底清理

1. 永春县人民政府组织开展了水库库底清理专项验收，对库底清理涉及的建（构）筑物清理、林木清理、易漂浮物清理、卫生清理及固体废物清理，已按审定的《规划调整报告》和库底清理设计报告，完成了库底清理工作，认为符合库底清理技术规范要求，对发现的问题相关单位已完成整改。

2. 水质检测由马跳水库开发有限公司委托福建天安环境监测评价有限公司对马跳水库地表水水质进行取样检测，根据（GB3838-2002）规定检测结果满足Ⅲ类水质标准。

3. 卫生清理由马跳水库公司委托泉州市万佳有害生物防治服务有限公司完成蓄水范围内钉螺调查、鼠密度调查、灭鼠、坟墓及粪池卫生清理，永春县疾控中心出具《马跳水库库底卫生清理评价报告》，表明各项指标达到卫生防疫要求。

4. 水库库底清理资金已按规定兑付到位

(四) 移民资金使用及管理情况

根据《可研报告》，马跳水库工程建设征地补偿和移民安置静

态总投资 2.59 亿元，移民安置规划调整后，总投资约为 3.08 亿元。至验收前，本阶段移民安置验收所涉及的各项补偿补助资金已兑付到位。

（五）移民档案管理

本工程下闸蓄水阶段档案材料收集整理工作，基本按照《水利水电工程移民档案管理办法》及规程规范要求开展，基本达到移民档案管理有关要求。

（六）征地手续办理情况

本工程下闸蓄水阶段影响涉及的建设用地已依法获批。

四、初步验收情况

2024 年 9 月 26 日至 27 日，泉州市水利局成立了永春县马跳水库下闸蓄水阶段移民安置初验委员会，对永春县马跳水库下闸蓄水阶段移民安置工作开展初验，认为本工程下闸蓄水阶段移民安置已基本达到设计规范和验收规程标准要求，综合评定为合格，同意通过移民安置验收。根据初验提出的 5 项问题，项目法人会同移民安置工作指挥部逐一进行了整改，泉州市水利局进行了复核检查，并出具了整改情况报告。

五、验收结论

（一）验收委员会成员单位验收意见

1. **泉州市水利局验收意见：**同意通过永春县马跳水库下闸蓄水阶段移民安置验收。

2. **永春县人民政府验收意见：**同意通过永春县马跳水库下闸蓄水阶段移民安置验收。

3. **永春县水利局验收意见：** 同意通过永春县马跳水库下闸蓄水阶段移民安置验收。

4. **项目业主单位验收意见：** 同意通过永春县马跳水库下闸蓄水阶段移民安置验收。

5. **规划设计单位验收意见：** 同意通过永春县马跳水库下闸蓄水阶段移民安置验收。

6. **监督评估单位验收意见：** 同意通过永春县马跳水库下闸蓄水阶段移民安置验收。

7. **验委会其他成员单位验收意见：** 同意通过永春县马跳水库下闸蓄水阶段移民安置验收。

8. **特邀专家验收意见：** 同意通过永春县马跳水库下闸蓄水阶段移民安置验收。

(二) 验收委员会意见

从验收工作综合情况看，永春县马跳水库建设征地范围内应搬迁人口已全部搬离库区，移民安置房已基本建成，移民生产安置措施基本得到落实，移民个人补偿补助资金已兑付到位，移民合法权益得到有效维护，库区社会保持稳定；专项设施迁建或者复建工作已基本完成，库底清理基本符合规范要求，建设征地补偿资金兑现到位，移民资金使用管理比较规范，移民档案管理基本符合规定，初步验收提出的问题基本整改到位。

经验收委员会讨论，认为永春县马跳水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收事项已基本达到设计规范和验收规程标准要求，综合评定为合格，同意通过移民安置验收。

六、下一步工作建议

(一) 进一步完善移民档案资料，确保档案建设完整规范。

(二) 适时做好移民资金清理和审计，为下一步工程竣工验收做好准备。

(二) 及时掌握了解移民的思想动态和诉求，帮助移民解决实际困难和问题，确保库区和移民安置区社会安定稳定。

附件：永春县马跳水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收（终验）委员会成员验收结论签字确认表

永春县马跳水库工程下闸蓄水阶段
移民安置验收（终验）委员会

2024年10月25日

永春县马跳水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收 (终验)委员会成员验收结论签字确认表

会议地点：永春县荣誉酒店三楼海棠厅

时间：2024年10月16日

验委会职务	姓名	工作单位	职务/职称	签字
主任委员	王少波	省移民发展中心	三级调研员	王少波
副主任委员	林建	泉州市水利局	水电移民科科长	林建
副主任委员	周少波	永春县人民政府	副县长 指挥长	周少波
委员	王少波	泉州市移民发展中心	二级主任科员	王少波
委员	郑东志	永春县水利局	局长	郑东志
委员	罗华南	永春县移民发展中心	主任	罗华南
委员	郑素	永春县马跳办	主任	郑素
委员	刘金	福建省马跳水库开发有限公司	总经理	刘金
委员	林建	永春县发改局	投资股负责人	林建
委员	李国	永春县民政局	三级主任科员	李国
委员	刘冰	永春县财政局	国库支付中心主任	刘冰
委员	黄龙	永春县人社局	社保中心社保关系股股长	黄龙
委员	李国	永春县自然资源局	四级主任科员	李国
委员	黄建	永春县住建局	干部	黄建
委员	王子健	永春县交运局	干部	王子健
委员	李国	永春县农业农村局	干部	李国

验委会职务	姓名	工作单位	职务/职称	签字
委员	张志强	永春县林业局	副局长 张	张志强
委员	陈永盛	永春县旅游事业发展中心	副主任	陈永盛
委员	方建梁	永春县档案馆	四级主任科员	方建梁
委员	郑锦浩	永春县疾控中心	副主任	郑锦浩
委员	叶自斌	泉州市永春生态环境局	副局长	叶自斌
委员	叶碧德	永春县蓬壶镇政府	党委书记	叶碧德
委员	董	永春县锦斗镇政府	党委副书记	董
委员	郑松坤	永春县呈祥乡政府	人武部长	郑松坤
委员	李春莲	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司	项目负责人	李春莲
委员	高蒙	长江工程监理咨询有限公司(湖北)	移民监督监理	高蒙
委员	曹松坚	专家	省移民发展中心原处长、一级调研员	曹松坚
委员	刘心峰	专家	高工	刘心峰
委员	赵静	专家	高工	赵静
委员	张	专家	高工	张
委员	吴建雄	专家	高工	吴建雄

