

永泰县 2013-2014 年度 省级重点县水土流失综合治理项目验收专家组意见

根据省财政厅、水利厅关于印发《福建省水土流失治理专项资金管理办法》的通知（闽财农〔2012〕84号）、省水利厅《关于开展2013-2014年度省级水土流失综合治理项目验收工作的通知》（闽水水保函〔2014〕25号）、永泰县水利局的申请，2015年5月29-30日，省水利厅水保处组织对永泰县2013-2014年度省级重点县水土流失综合治理项目进行验收。

参加验收的有，省水利厅水保处、福州市水利局、永泰县人民政府、水利局、财政局，城峰镇、岭路乡、梧桐镇、嵩口镇、同安镇镇政府、施工单位（福建鼎锋工程建设有限公司、福建省华远建设发展有限公司）、监理单位（三明市闽安监理咨询有限公司、福建华源阳光工程监理有限公司）、设计单位（福建师范大学地理研究所、福建省盛源水利水电勘察设计有限公司）等有关负责人，以及特邀专家。会议成立验收组。参验人员在永泰县水利局自验自查的基础上，随机抽样复查，现场检查了温泉溪、潼关溪、中山小流域护岸护坡、坡改梯及配套道路、排水沟、蓄水池等工程措施、植物措施，查阅了项目实施内业档案资料，分别听取了项目建设单位、项目监理、设计及施工等单位汇报。经质询讨论，

验收组形成综合意见如下：

一、项目实施及完成情况

永泰县 2013-2014 年度省级重点县水土流失综合治理项目建设任务为：综合治理面积 3209.8hm²，其中封禁治理 2333.7hm²、补植 809.5hm²、坡改梯 66.6hm²、机耕道 6.7km，排水沟 5.5km，蓄水池 16 口、护岸护坡 5.2km。

1、现场抽验各项治理措施的实施地点、建设内容，与省厅批复的《项目实施方案》基本一致，水保林等治理措施初见成效，封禁管护区有明显的标志牌。

2、资金管理，实行专账核算，县级报账制管理，并进行了第三方审计。该项目批复总投资 2002.31 万元，其中，省级财政补助 1600 万元，地方配套 402.31 万元。根据审计报告项目单位能按规定进行会计核算，资金使用符合规定，专款专用，未发现挪用项目资金问题。

3、项目管理，领导重视，部门合作形成合力，组织机构较健全，建立了比较完善的规章制度和组织协调机制，能按照有关规定与要求，执行项目主体责任制、招投标制、工程监理制、项目公示制、合同制等制度。由项目区乡镇政府与护林员签订三年管护协议。内业档案资料比较齐全。

二、存在问题

1、温泉溪小流域护岸护坡工程未完工；

2、中山小流域项目点未设立水土保持项目公示牌。

三、整改意见建议

1、应根据批复的项目实施方案，抓紧建设温泉溪小流域护岸护坡工程，应于2015年10月底完工。对未抽验到的工程和植物措施要进一步逐一进行核查。

2、进一步复核坡改梯等各项治理措施的施工数量，补充单项治理措施验收汇总，应严格按照发生的工程量进行计算和支付，监理单位应对各项治理措施的数量（面积、长度、个数）和质量（按设计要求）进行认定，并盖章确认。

3、补充项目设计变更情况说明。补充项目自验报告中建设任务完成情况有关内容。完善治理前后对比照片，加强林草措施后期的施肥抚育。

4、进一步加强管理，办理工程移交手续，落实管护责任，管理保护已有治理成果，及时维修养护，充分发挥效益；充实完善项目治理过程中设计、施工、监理等主要技术环节，以及每一个环节中涉及的有关各方面的技术资料，达到收集齐全，规范整理。

5、填报2013-2014年度省级重点县水土流失综合治理项目建设任务完成情况统计表、2013-2014年度省级重点县水土流失综合治理项目资金投入完成情况统计表。

综上所述，验收组认为，永泰县2013-2014年度省级重点县水土流失综合治理项目，除温泉溪小流域护岸护坡工程外，批复的任务基本完成，待温泉溪小流域护岸护坡工程完

工验收后，原则同意项目通过初步验收。

验收组组长：林桂志

2015年5月30日

永泰县 2013—2014 年度水土流失重点县省级专项
综合治理项目验收组签到表

2015 年 5 月 30 日

姓名	单位	职务、职称	签名
陈光捷	省水利厅水保处	调研员	陈光捷
方祖光	福州市水利局	副调研员	方祖光
王自通	特邀专家	高级工程师	王自通
林桂志	特邀专家	高级农艺师	林桂志
郑容妹	福州市水利局	副处长	郑容妹

(不作为报销凭证)

永泰县 2013—2014 年度水土流失重点县省级专项治理项目验收会签到表

2015 年 5 月 30 日

姓名	单位	职务、职称	签名
陈光捷	省水利厅水保处	调研员	陈光捷
方祖光	福州市水利局	副调研员	方祖光
王自通	特邀专家	高级工程师	王自通
林桂志	特邀专家	高级农艺师	林桂志
郑容妹	福州市水利局	副处长	郑容妹
王寿钦	永泰县人民政府	副县长	王寿钦
兰保发	永泰县水利局	局 长	兰保发
叶知瑞	永泰县政府办	副主任	叶知瑞
周大健	永泰县财政局	副局长	周大健
吴宁华	永泰县水利局	副局长	吴宁华
林 斐	永泰县水利局	副主任科员	林斐
汪 敏	城峰镇人民政府	副镇长	汪敏
侯秀华	嵩口镇人民政府	党委委员	侯秀华
池孟强	梧桐镇人民政府	副镇长	池孟强
林家月	同安镇人民政府	副主任科员	林家月
温秀芹	岭路乡人民政府	副乡长	温秀芹

(不作为报销凭证)

永泰县 2013—2014 年度水土流失重点县省级专项治理项目验收会签到表

2015 年 5 月 30 日

姓名	单位	职务、职称	签名
岳 坦	城峰镇人民政府	站 长	岳坦
张荣锐	嵩口镇人民政府	站 长	张荣锐
张吉庆	岭路乡人民政府	站 长	张吉庆
郑 锋	同安镇人民政府	站 长	郑锋
康 荣	梧桐镇人民政府	站 长	康荣
林惠琰	永泰县水利局	主 任	林惠琰
张碧英	永泰县水利局	副主任	张碧英
郑志钊	永泰县水利局	科 员	郑志钊
张维忠	福建鼎锋工程建设有限公司	工程师	张维忠
王胜安	福建省华远建设发展有限公司	项目经理	王胜安
陈孙华	福建省盛源水利水电勘察设计有限公司	工程师	陈孙华
詹钟选	福建华源阳光工程监理有限公司	总 监	詹钟选
谢剑斌	福建师范大学地理研究所	讲 师	谢剑斌
张仁旭	三明市闽安监理咨询有限公司	高 工	张仁旭

(不作为报销凭证)