水　文　旬　报

2021 年 2 月上旬　　福建省水文水资源勘测中心

一、雨情

本旬天气以多云到晴为主，受冷空气影响，9～10 日，我省出现一次明显降雨过程。

9 日，闽西北降中-大雨，延平、政和 2 个县（区）降暴雨，最大点为延平区巨口站 53.5mm；10 日，闽东、闽中部降大-暴雨，蕉城、柘荣、福鼎等 32 个县（市、区）降暴雨，长乐市降大暴雨，最大点为长乐市三溪站 106.5mm。

各县(市)旬雨量介于 0～83mm 之间，以福鼎市 83mm 为最大，福州县市全旬无雨。全省平均旬雨量 49mm，较常年同期偏多 88%，较去年同期偏多 123%。

二、水情

2 月 11 日 8 时各主要江河控制站水位：闽江竹岐站-0.09m(警戒水位 9.8m)；晋江石砻站 6.74m(警戒水位 8.0m)；九龙江中山桥站 3.17m(警戒水位 6.0m)；汀江上杭站 174.69m(警戒水位 180.0m)；交溪白塔站 20.41m(警戒水位 26.0m)；木兰溪

濑溪站 4.87m(警戒水位 8.4m)。

三、水库蓄水

21 座大型水库旬末蓄水总量为 55.92 亿 m³，占正常高蓄水总量的 53%(1 月下旬末 53%，去年同期 59%)。

121 座中型水库旬末蓄水总量为 12.23 亿 m³，占正常高蓄水总量的 44%(1 月下旬末 44%，去年同期 50%)。

降 雨 量 分 析

福建省水文水资源勘测中心　　2021年2月11日

地市	2021年2月上旬雨量 (mm)	常年同期雨量(mm)	比较(%)	去年同期雨量(mm)	比较(%)	2021年1～2月上旬雨量(mm)	常年同期雨量(mm)	比较(%)	去年同期雨量(mm)	比较(%)
泉州	36	17	(112)	13	(177)	37	57	(-35)	52	(-29)
厦门	35	16	(119)	7	(400)	35	53	(-34)	44	(-20)
龙岩	46	27	(70)	33	(39)	46	83	(-45)	71	(-35)
莆田	28	21	(33)	20	(40)	28	66	(-58)	48	(-42)
福州	41	22	(86)	16	(156)	43	72	(-40)	44	(-2)
宁德	70	29	(141)	25	(180)	78	89	(-12)	57	(37)
漳州	31	21	(48)	11	(182)	32	60	(-47)	72	(-56)
南平	57	35	(63)	29	(97)	66	103	(-36)	102	(-35)
三明	61	31	(97)	31	(97)	64	95	(-33)	69	(-7)
全省	49	26	(88)	22	(123)	53	80	(-34)	67	(-21)

径流量分析(2021年1月-2月上旬)

福建省水文水资源勘测中心　　径流量：亿m³

序号	河名	站名	今年1月-2月上旬径流量	多年同期径流量(比较(%))	去年同期径流量(比较(%))
1	建溪	七里街	2.82	6.81(-59)	5.81(-51)
2	富屯溪	洋口	3.57	6.78(-47)	3.85(-7)
3	沙溪	沙县	2.42	4.98(-51)	2.96(-18)
4	闽江	竹岐	14.91	27.42(-46)	20.21(-26)
5	晋江	石砻	1.36	2.23(-39)	1.58(-14)
6	九龙江	郑店	0.66	1.73(-62)	1.34(-51)
7	九龙江	浦南	1.62	3.53(-54)	2.13(-24)
8	汀江	上杭	1.27	2.41(-47)	1.64(-23)
9	交溪	白塔	0.34	1.66(-80)	0.40(-15)
10	木兰溪	濑溪	0.14	0.31(-55)	0.27(-48)
	(4)-(10)合计		20.30	39.28(-48)	27.56(-26)

福建省水库蓄水状况表

福建省水文水资源勘测中心　　2021 年 2 月 11 日 8 时

类别	区域	2月11日蓄水总量占正常蓄水总量(%)	多年同期占正常蓄水总量(比较%)	去年同期占正常蓄水总量(比较%)
大型	全省统计	53	64 （ -11 ）	59 （ -6 ）
中型	全省统计	44	55 （ -11 ）	50 （ -6 ）
	福州	46	66 （ -20 ）	59 （ -13 ）
	厦门	42	35 （ 7 ）	46 （ -4 ）
	宁德	40	50 （ -10 ）	36 （ 4 ）
	莆田	28	51 （ -23 ）	48 （ -20 ）
	泉州	27	52 （ -25 ）	45 （ -18 ）
	漳州	32	46 （ -14 ）	44 （ -12 ）
	龙岩	48	57 （ -9 ）	62 （ -14 ）
	三明	60	64 （ -4 ）	64 （ -4 ）
	南平	59	63 （ -4 ）	61 （ -2 ）